



Datum

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggenheten

Skickas till:
Miljö- och byggnämnden
mob@boden.se

Alt till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Fastighetsbeteckning	Diarienummer
Datum då anläggningen färdigställdes	Datum för beslut om tillstånd/anmälan
Avsteg har gjorts från beslutet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet	

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökanden	Entreprenör
Kontaktperson, namn och telefonnummer	

Checklista

Allmänna kontrollpunkter	Kontroll		Sign	Anmärkning/kommentar
Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Drift och underhåll	Kontroll		Sign	Anmärkning/kommentar
Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för slamavskiljare och infiltrationsanläggning

Observera!

Kontrollpunkter som är markerade med en kamera (📷) ska fotodokumenteras.

Bilderna ska bifogas till utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive kontrollpunkt uppfylls. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av dokumentet.

När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas på schaktbotten och stå kvar under tiden de olika lagren i infiltrationsanläggningen byggs upp. Varje nytt lager ska fotograferas.

Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att utförandet av avloppsanordningen underkänns.

Kontrollpunkter för slamavskiljare, fördelningsbrunn, pumpbrunn	Kontroll		Sign	Anmärkning/kommentar
☞ Slamavskiljare försedd med T-rör	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren har packats	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Slamavskiljaren installerad och förankrad enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Fördelningsbrunn har justerats för jämnt fördelat flöde till spridningsledningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Slamavskiljare försedd med pumpbrunn	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Separat pumpbrunn	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Slamavskiljare/pumpbrunn försedd med nivåalarm, nivågivare ute och kontrollpanel inne	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för infiltration	Kontroll		Sign	Anmärkning/kommentar
☞ Infiltration med kompaktfitermoduler	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Schaktbotten förlagd på rätt nivå enligt beslut (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Schaktbotten är inte packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Förstärkt infiltration utförd enligt beslut (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Spridningslagret anlagt i rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰ (5-10 mm/meter)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Spridningsledningar avslutas med avluftningsrör	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
☞ Fiberduk är lagd ovan spridningslagret	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Återfyllnaden är minst 40 cm	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för grundvattenrör	Kontroll		Sign	Anmärkning/kommentar
☞ Grundvattenrör installerat enligt beslut	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Namnunderskrift

Namnförtydligande
