



Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

Skickas till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

Fastighetsbeteckning	Diarienummer
Datum då anläggningen färdigställdes	Datum för beslut om tillstånd/anmälan
Avsteg har gjorts från beslutet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	
Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet	

Utförande

Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökanden	Entreprenör
Kontaktperson, namn och telefonnummer	

Checklista

Allmänna kontrollpunkter

	Kontroll		Sign	Anmärkning
Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Drift och underhåll

	Kontroll		Sign	Anmärkning
Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för slamavskiljare och infiltrationsanläggning

Observera!

Kontrollpunkter som är markerade med en kamera (📷) ska fotodokumenteras. Bilderna ska bifogas till utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive kontrollpunkt uppfylls. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av dokumentet.

Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att utförandet av avloppsanordningen underkänns.

När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas på schaktbotten och stå kvar under tiden de olika lagrena i infiltrationsanläggningen byggs upp. Varje nytt lager ska fotograferas.

Kontrollpunkter för slamavskiljare och fördelningsbrunn	Kontroll		Sign	Anmärkning
📷 Slamavskiljare är försedd med T-rör	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren har packats	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Slamavskiljaren har förankrats enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Fördelningsbrunn har justerats för jämnt fördelat flöde till spridningsledningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Kontrollpunkter för infiltration	Kontroll		Sign	Anmärkning
📷 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt ritning (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Schaktbotten är inte packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Endast vid förstärkt infiltration: Förstärkningslager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Spridningslager är anlagt i rätt tjocklek (bild med nivåstång)	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Spridningsledning lagd med lutning 5-10 %	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Spridningsledningar avslutas med avluftningsrör	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
📷 Fiberduk är lagd ovan spridningslagret	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Återfyllnaden är minst 40 cm	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Infiltrationen kompletterad/anlagd med kompaktfiltmoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		
Grundvattenrör är installerat intill infiltrationsanläggningen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej		

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Namnunderskrift

Namnförtydligande
