



Datum

Kommunledningsförvaltningen
Samhällsbyggnadskontoret

Skickas till:
Bodens kommun
Miljö- och byggnämnden
961 86 Boden

| | |
|---|---------------------------------------|
| Fastighetsbeteckning | Diarienummer |
| Datum då anläggningen färdigställdes | Datum för beslut om tillstånd/anmälan |
| Avsteg har gjorts från beslutet <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej | |
| Ange ev. avsteg som gjorts för beslutet | |

Utförande

| | |
|---|-------------|
| Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökanden | Entreprenör |
| Kontaktperson, namn och telefonnummer | |

Checklista

Allmänna kontrollpunkter

| | Kontroll | | Sign | Anmärkning |
|---|-----------------------------|------------------------------|------|------------|
| Dränerings-, tak- och dagvatten är anslutet till anläggningen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |

Drift och underhåll

| | Kontroll | | Sign | Anmärkning |
|---|-----------------------------|------------------------------|------|------------|
| Serviceavtal finns för avloppsanordningen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Drift- och underhållsinstruktion finns för avloppsanordningen | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |

Kontrollpunkter för slamavskiljare och markbädd

Observera!

Kontrollpunkter som är markerade med en kamera (📷) ska fotodokumenteras. Bilderna ska bifogas till utförandeintyget och vara sammanställda i ett dokument. Av bilderna ska det tydligt framgå att respektive kontrollpunkt uppfyllts. Vidare bör det finnas en beskrivning av varje bild för att underlätta granskning av dokumentet.

Bristfällig fotodokumentation av kontrollpunkterna kan innebära krav på komplettering och i värsta fall att utförandet av avloppsanordningen underkänns.

När ”bild med nivåstång” anges vid kontrollpunkten ska en nivåstång eller motsvarande mätverktyg ställas på schaktbotten och stå kvar under tiden de olika lagrena i markbädden byggs upp. Varje nytt lager ska fotograferas.




Kontrollpunkter för slamavskiljare och fördelningsbrunn

| | Kontroll | | Sign | Anmärkning |
|--|-----------------------------|------------------------------|------|------------|
| 📷 Slamavskiljare är försedd med T-rör | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljaren har packats | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Slamavskiljaren har förankrats enligt tillverkarens anvisningar | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Fördelningsbrunn har justerats för jämnt fördelat flöde till spridningsledningar | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |

Kontrollpunkter för markbädd

| | Kontroll | | Sign | Anmärkning |
|---|-----------------------------|------------------------------|------|------------|
| 📷 Schaktbotten är förlagd på rätt nivå enligt ritning (bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Markbädden är utförd med tätskikt (bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Dräneringslagret är anlagt med rätt tjocklek. (bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Markbäddssanden består av 0-8 sand och har tjocklek ≥ 80 cm (bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Spridningslager är anlagt i rätt tjocklek (bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Spridningsledningar är lagda med lutning 5-10 ‰ | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Dräneringsledningarna är anslutna till provtagningsbrunn med nivåskillnad mellan in- och utlopp för att möjliggöra provtagning av rinnande vatten | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Spridnings- och dräneringsledningar är försedda med avluftningsrör | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| 📷 Fiberduk är lagd ovan spridningslagret | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Återfyllnaden är minst 40 cm | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
| Grundvattenrör är installerat intill markbädden | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |

Kontrollpunkter för efterbehandling

| | Kontroll | | Sign | Anmärkning |
|---|-----------------------------|------------------------------|------|------------|
|  Schaktbotten är förlagd på rätt nivå(bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
|  Spridningslager/grusbädd är anlagt med rätt tjocklek (bild med nivåstång) | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |
|  Utsläppspunkten är anlagd enligt tillståndet | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nej | | |

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda.

Namnunderskrift

Namnförtydligande
